

古民家リノベーション事業 及び利活用デザイン検討部会 開催状況について

① 事業進捗について

【古民家リノベーション事業】

変更契約を締結し、3月末工期で事業完了。

変更契約金額：46,500,207円（税込）

3/26委員会終了後に検査実施。

【エアコン設置工事】

試運転等が完了し、3月末工期で事業完了。

変更契約金額：2,076,000円（税込）

【階段設置】



【2階南面】



【2階西側造作】



②デザイン部会（3/11開催）検討事項について ～プレオープンに向けた備品等整備について～

<備品>

令和8年度予算への繰越金見込がたったが、限られた予算の中で優先順位をつけて、整備を進める必要がある。

概算繰越額：約2,000,000円

※別紙決算書（案）及び支出見込参照

令和8年4月上旬から地域おこし協力隊が入居するにあたり、必要な備品・携帯端末等に加え、安全管理上必要な物品等について、先んじて購入する。

また、備品等の経費については、あくまで上限額の目安であり、中古品の購入や譲り受けの可能性についても検討する。

②デザイン部会（3/11開催）検討事項について ～裏庭整備について～

<客土・整備>

排水対策について検討の上、切り株の高さに合わせて実施予定。
東洋大学にて作成の整備図をもとに、整備予定。

※別紙外構イメージ図参照

施工時期：令和8年4月頃

概算施工額：400,000円（委員会予算から実施）

※整備後：ウッドチップ敷設、植樹検討

～表庭整備について～

＜表庭整備＞

施工内容：意匠に合わせた整備

※今後、東洋大学にてイメージ図を検討。

施工時期：令和8年6月～7月頃

概算施工額：未定（委員会予算から実施）

※古民家として趣向及びコンセプトを考慮し、整備案を検討。

【表庭】



【表庭】



伐採