

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場であるため、安全性の確保が不可欠である。また、地域住民にとっても身近な公共施設であり、地震など災害時には避難施設としての役割を果たすことが求められる。このようなことから、本町では、学校施設の構造体(建物の骨組みである柱、梁、壁など)の耐震化を計画的に推進し、平成19年度に出丸小学校屋内体育館耐震補強工事をもって、町内すべての学校施設の構造体の耐震化が完了した。その後、東日本大震災の被害状況などから、非構造部材(ガラス、天井材、照明、棚など)の耐震化の重要性がクローズアップされることとなり、学校施設の非構造部材の耐震化を推進することとなった。平成24～26年度にかけ、小中学校8校の体育館と中山小学校、伊草小学校の校舎について、非構造部材の耐震化を実施した。その他、川島町民体育館の耐震補強も実施した。そして、平成27年度においては、残りの4小学校及び2中学校校舎について、非構造部材の耐震化工事を予定し、平成28年をもって完了した。今後は、建築年次や老朽化の状況により順次、改修を進めたい。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 川島町公立学校等施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	川島町

2 計画作成主体 川島町

3 計画期間 平成27年度 ~ 平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
三保谷小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年10月21日				平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
出丸小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年10月21日				
八ッ保小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年10月21日				
小見野小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年10月21日				
川島中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年10月21日				
西中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年10月5日		追加	平成27年9月7日	