

## 事業概要【(平成 27 年度実施) 三保谷小学校・出丸小学校校舎非構造部材耐震化工事】

工事場所	工事請負額	用途・面積・構造	主な工事内容
川島町立三保谷小学校 (大字白井沼 945)	11,225,000 円	校舎 建築：S43.3 他 面積：1,685 m <sup>2</sup> (延) 構造：鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 266 m <sup>2</sup> 飛散防止フィルム貼 153 m <sup>2</sup> C B壁改修 57 m <sup>2</sup> 棚、家具固定 17 箇所 エアコン転倒防止 5 箇所 クラック改修 2m
川島町立出丸小学校 (大字上大屋敷 100)	12,967,000 円	校舎 建築：S51.3 他 面積：1,923 m <sup>2</sup> (延) 構造：鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 341 m <sup>2</sup> 飛散防止フィルム貼 160 m <sup>2</sup> C B壁改修 37 m <sup>2</sup> 棚、家具固定 44 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所 エアコン転倒防止 5 箇所 タイル改修 8 m <sup>2</sup>

※ これらの事業には、「学校施設環境改善交付金」(国の平成 27 年度東日本大震災特別復興会計当初予算分)が充てられている。

※ 交付金事業名 : 防災機能強化(非構造部材耐震化)

県様式2

## 事業完成写真

○全景



○ガラス交換（部屋名等 1F 普通教室 ）



○ガラスフィルム貼り（部屋名等 1F 普通教室 ）



○CB補強（部屋名等 1F トイレ上 ）



○家具等固定（部屋名等 2Fベランダエアコン室外機 ）



○家具等固定（部屋名等 図書室 ）



県様式2

## 事業完成写真

○全景



○ガラス交換（部屋名等 3F 普通教室 ）



○ガラスフィルム貼り（部屋名等 1F 普通教室 ）



○CB→ALCへ交換（部屋名等 2F、3F 外観 ）



○家具等固定（部屋名等 1 F ベランダエアコン室外機 ）



○家具等固定（部屋名等 2 F 廊下 ）

