資料編

国土交通省管理区間の重要水防箇所評定基準

種別	重要度		要注意区間
	Ａ　水防上最も重要な区間	Ｂ　水防上重要な区間	
越水	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
提体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が 確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤または旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等
新堤防・破堤跡旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。　破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている。

埼玉県管理区間の重要水防箇所評定基準

種　別	重　要　度		要 注 意 区 間
	Ａ　水防上最も重要な区間	Ｂ 水防上重要な区間	
越　水	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中してい る箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤または旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水 流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等
新堤防・破堤跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。　破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている。

※１　堤防高が概ね3メートル以上を有する高築堤河川で、警戒を必要とする区間は「高築堤・高」と表示する。
※２　事 業着手および完了区間の評定は、現在の事業計画上の水位により行い、これ以外の評定は、既往最高水位により行う。
なお、事業着手区間とは事業認可区間をいう。
※３　重 要区間内において、特に危険な箇所は　★　で示 す。（最重要水防箇所）

令和8年度　直轄河川重要水防箇所一覧表(抜粋)

資料3

番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			総合評定	種別	階級		地先名	粁杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
143	荒右57-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字芝沼～大字下小見野	57.2 上132 ～ 57.2 上70	169	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
144	荒右57-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川島町大字下小見野～大字鳥羽井	57.2 上20 ～ 57.2 下134	249	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
145	荒右57-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川島町大字鳥羽井～大字東大塚	57.2 下171 ～ 56.0 下37	1,066	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
146	荒右55-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字東大塚～大字三保谷宿	55.6 上51 ～ 55.2 下51	643	旧川跡	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
147	荒右55-2	荒川	A	工作物	A	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.2 上120	1箇所(1)	神明樋管ゲートが木製(S9)(川島土地改良区)	川島町	東松山県土整備	熊谷	
148	荒右53-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸	53.6 上170 ～ 53.6 上81	96	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
149	荒右53-2	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸	53.6 上81 ～ 53.6 上8	79	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
150	荒右53-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸	53.6 上8 ～ 53.6 下82	114	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
151	荒右53-4	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸	53.6 下82 ～ 53.6 下134	67	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
152	荒右53-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸	53.6 下134 ～ 53.6 下170	46	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
153	荒右53-6	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	 B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ケ谷戸～大字出丸下郷	53.2 上153 ～ 52.8 上110	473	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 氾濫危険水位設定(53.2k)	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
154	荒右52-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下34 ～ 52.8 下143	89	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
155	荒右52-2	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下143 ～ 52.4 上0	211	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
156	荒右52-3	荒川	B	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	B 要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 上0 ～ 52.4 下15	30	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法 月の輪工法
157	荒右52-4	荒川	要注意	旧川跡 破堤跡	要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 下15 ～ 52.4 下115	197	旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法 月の輪工法
158	荒右52-5	荒川	B	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	B 要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 下115 ～ 52.4 下158	85	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法 月の輪工法
159	荒右52-6	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷～大字下大屋敷	52.4 下190 ～ 51.6 上193	604	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
160	荒右51-1	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字下大屋敷～大字上大屋敷	51.6 上193 ～ 51.6 下147	294	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
161	荒右51-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷	51.6 下147 ～ 51.2 下5	205	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
162	荒右51-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷	51.2 下96 ～ 51.2 下140	42	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
163	荒右50-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷～大字出丸中郷	50.8 上192 ～ 50.8 上50	135	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
164	荒右50-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	50.0 上100 ～ 49.6 上140	376	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
17	入左8-4	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県川越市大字府川～比企郡川島町大字角泉	8.2 下65 ～ 8.0 上4	128	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (S22) 左岸8.2k付近	川越市～川島町	川越県土整備～東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
18	入左8-5	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字角泉～大字釘無	8.0 上4 ～ 7.4 下42	636	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
19	入左7-1	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.4 下42 ～ 7.0 上70	281	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
20	入左7-2	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 上70 ～ 7.0 下5	66	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡 (S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
21	入左7-3	入間川	A	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	A B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 下5 ～ 7.0 下21	17	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡 (S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
22	入左7-4	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 下21 ～ 7.0 下26	5	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
23	入左7-5	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無～大字曲師	7.0 下26 ～ 6.8 上9	173	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
24	入左6-1	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.8 上9 ～ 6.4 上56	339	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (S22) 左岸6.7k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
25	入左6-2	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 上56 ～ 6.4 上41	14	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
26	入左6-3	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 上41 ～ 6.4 上21	19	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
27	入左6-4	入間川	A	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師～大字出丸中郷	6.4 上21 ～ 6.2 上72	146	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
28	入左6-5	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	6.2 上72 ～ 6.2 上40	32	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
29	入左6-6	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	6.2 上40 ～ 5.2 上91	975	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
30	入左5-1	入間川	A	(重点) 越水(溢水)	 A	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	5.2 上91 ～ 5.2 下86	162	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 氾濫危険水位設定(5.26k)	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
31	入左5-2	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	5.2 下86 ～ 4.6 上0	589	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
32	入左4-1	入間川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 上0 ～ 4.6 下84	113	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
33	入左4-2	入間川	A	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 下84 ～ 4.6 下94	14	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
34	入左4-3	入間川	A	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	A B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 下94 ～ 4.4 上0	143	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法 月の輪工法
35	入左4-4	入間川	A	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.4 上0 ～ 4.4 下80	142	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
36	入左4-5	入間川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.4 下80 ～ 4.2 上74	82	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
37	入左4-6	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.2 上74 ～ 4.2 上60	25	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
21	越左6-1	越辺川	B	(重点) 水衝・洗掘部	B	左	埼玉県比企郡川島町大字長楽～大字吹塚	6.4 上0 ～ 5.6 上98	833	水衝部で対策が暫定施工 (S48、S57、H12低水護岸) 支川との合流点を原因とする水衝部	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表(抜粋)

番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			総合評定	種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
22	越左4-1	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町大字吹塚	4.8 上73	1箇所(4)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない（天神橋）	川島町	東松山県土整備	越辺川	
24	越左4-3	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県坂戸市大字赤尾～比企郡川島町八幡4丁目	4.2 上0 ～ 4.2 下51	40	旧川跡	坂戸市～川島町	飯能県土整備～東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
25	越左3-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県比企郡川島町八幡6丁目～坂戸市大字小沼	3.0 下53 ～ 2.8 上48	107	旧川跡	川島町～坂戸市	東松山県土整備～飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
26	越左2-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県坂戸市大字小沼～比企郡川島町大字上伊草	2.6 下11 ～ 2.6 下99	103	旧川跡	坂戸市～川島町	飯能県土整備～東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
27	越左1-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.8 上0 ～ 1.6 下102	335	旧川跡	川島町	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
28	越左1-2	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.4 上98 ～ 1.4 上15	104	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
29	越左1-3	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.4 下48.6	1箇所(2)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない（道場橋）	川島町	東松山県土整備	越辺川	
30	越左1-4	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.4 下116 ～ 1.2 上0	88	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
31	越左1-5	越辺川	B	水衝・洗掘部 越水(溢水)	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草～大字伊草	1.2 上0 ～ 1.0 上0	274	水衝部で対策が暫定施工(S52低水護岸) 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法 積み土嚢工法
32	越左1-6	越辺川	B	(重点) 越水(溢水)	 B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草～大字下伊草	1.0 上0 ～ 0.6 上42	323	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない　越水危険箇所(0.8k)	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
33	越左0-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字下伊草	0.4 上42 ～ 0.0 上25	355	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
34	越左0-2	越辺川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字下伊草～大字角泉	-0.4 上0 ～ -1.4 下84	1,096	R4入間川左岸釘無河道掘削他工事【R6.3完成】 R5 越辺川左岸紺屋河道掘削他工事 角泉地区【R7.3完成】	川島町	東松山県土整備	入間川	シート張り工法

県管理区域の重要水防箇所一覧表(抜粋)

番号	補助番号	県及び市町村		河川名	重要水防箇所		左右岸別			延長(m)	重要なる理由	想定される水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			
新江1		埼玉県 東松山県	東松山市 川島町	新江川	堤防高(流下能力)	A	左	東松山市上野本 ～ 東松山市古凍	4.3 k 60 m ～ 0.0 k 0 m	4,360	合流点処理未整備	積土のう工
新江2		埼玉県 東松山県	東松山市 川島町	新江川	堤防高(流下能力)	A	右	東松山市上野本 ～ 東松山市古凍	4.3 k 60 m ～ 0.0 k 0 m	4,360	合流点処理未整備	積土のう工
市8		埼玉県 東松山県	吉見町 川島町	市野川	高築堤	高	左	比企郡吉見町江綱 ～ 比企郡川島町芝沼	8.0 k m ～ 2.2 k m	5,800	高築堤河川	シート張り工
市9		埼玉県 東松山県	東松山市 川島町	市野川	高築堤	高	右	東松山市古凍 ～ 比企郡川島町鳥羽井新田	9.2 k m ～ 0.7 k m	8,500	高築堤河川	シート張り工