資料１

町立保育園の統合に伴う改修工事について

【　工事の進捗状況　】

・8 月 26 日　現場事務所を開設



・8 月 31 日　周辺に安全柵を設置



・9 月 14 日、エレベーター棟の設置に向けて、建築予定地西側の木々を撤去。



・10 月 1 日より、仮設足場を設置。



・10 月 16 日、外壁改修のための仮設足場を設置。



資料１

【　工事完了後のスケジュール（予定）　】

日　　程	内　　容
令和　9 年 10 月末	改修工事完了
令和　9 年 11～12 月	内覧会 （町執行部、町議会議員、子子会議、保育士・調理師、保護者・園児、一般）
令和　9 年 11 月	さくら保育園　閉園式
令和　9 年 12 月	けやき保育園（仮）開園式
令和 10 年 1 月 7 日(金) 8 日(土) 9 日(日) 10 日(月)(祝)	引越し　　※7 日、8 日は休園日 備品処分（メルカリ活用）
11 日(火)	けやき保育園（仮）での保育開始